

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01744 **del** 26/07/2022

Proposta n. 1813 **del** 22/07/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 23/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI) - Codice Opera: BE_M_002_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale lavori. CUP: C66F18000010001 -CIG: 756223166F

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Ordinanza commissariale n. 23/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI) - Codice Opera: BE_M_002_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale lavori.

CUP: C66F18000010001 -CIG: 756223166F

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato

a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 34, la Chiesa di San Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A01302 del 02/12/2019, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma al netto del ribasso di € 212.955,61 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 23/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso, di cui all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 23/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto e, a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A01302 del 02/12/2019 è stato liquidato l'importo di € 21.295,56, a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 212.955,61 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota acquisita agli atti con Prot. n. 0524668 del 15/06/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 08/06/2020;
- con Determina Dirigenziale n. A00879 del 02/07/2020 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 85.182,24 corrispondente al 50% del contributo, al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 21.295,56;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0996853 del 18/11/2020 la Diocesi di Rieti ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 77.474,21 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A01709 del 07/12/2020 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 28.953,22 quale Primo Stato di Avanzamento, al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0244524 del 18/03/2021 la Diocesi di Rieti ha chiesto la liquidazione del 2° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 28.953,22 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A01071 del 24/05/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 51.085,18 quale Secondo Stato di Avanzamento, al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0228474 del 12/03/2021 la Diocesi ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, dalla quale risulta che l'importo dei lavori, al netto del ribasso, passa da € 156.230,18 a € 190.218,65, comprensivo di € 28.267,84 per oneri della sicurezza, e pertanto il costo complessivo netto dell'intervento passa da € 212.955,61 a € 248.420,65;

- con prot. n. 0433863 del 14/05/2021 è stata acquisita agli atti l'Istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'USR Lazio sulla predetta variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull'utilizzo delle economie da ribasso d'asta:
 - la perizia di variante, con modifiche non sostanziali, è in corso d'opera e si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 248.420,65 è inferiore a quello del finanziamento iniziale di € 272.997,11;
 - l'importo suppletivo trova copertura nella voce "Imprevisti", al lordo dell'Iva, e nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;
 - i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 23/2017;
 - i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità;

VISTA la nota prot. n. 0433928 del 14/05/2021 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 12 dell'Ord. 80/2019 l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, per complessivi € 35.465,04;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 0595372 del 08/07/2021, con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato l'utilizzo delle economie di ribasso per la variante suppletiva in corso d'opera, al fine di consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. DU0106 - 000085 del 25/08/2021 con il quale:

- è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e sostanziale dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI);
- si è stabilito che l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo netto, passa da € 212.955,61 a € 248.420,65;
- si è stabilito l'accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta

VISTA la nota della Diocesi, acquisita il 04/05/2022 con prot. n. 0433508, con la quale è stato richiesto il pagamento dello Stato Avanzamento Finale ed è stata altresì trasmessa la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, di prot. n. 0433508 del 04/05/2022 sono state trasmesse fatture, quietanzate: n. 023 del 28/07/2021 per € 975,22 dell'Arch. Signoretti Marco – n. 17 del 11/08/2021 per € 2.585,72 della SPS- ANTISISMICA- n. 4 del 29/01/2021 per € 51.260,00 della DSD Costruzioni;

CONSIDERATO che gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
D.S.D. Costruzioni Srl	€ 46.317,14
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Arch. Marco Signoretti	€ 2.503,96
Ing. Andrea Trinetta	€ 1.198,01
Ing. Giuliano Vecchi	€ 3.965,70
Totale	€ 53.984,81

e che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 21.295,56	Decreto Dirigenziale n.° A01302 del 02/12/2019	€ 14.274,40
Integrazione 10%- fino al 50 %	€ 85.182,24	Determina Dirigenziale n.° A00879 del 02/07/2020	€ 77.474,21
1° Stato Avanzamento	€ 28.953,22	Determina Dirigenziale n. ° A01709 del 07/12/2020	€ 43.682,40
2° Stato Avanzamento	€ 51.085,18	Determina Dirigenziale n. ° A01071 del 24/05/2021	€ 51.077,94
TOTALE	€ 186.516,20		€ 186.508,95

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Finale pari a € 240.493,76, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati (€ 186.508,95+ € 53.984,81), dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 186.516,20 già liquidati;

RITENUTO pertanto procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 53.977,56, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 240.493,76, e gli acconti già versati, pari ad € 186.516,20;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 23/2017, del 31/03/2021 di prot. Int. n. 666701 del 06/07/2022 dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato",

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture quietanzate: n. 023 del 28/07/2021 per € 975,22 dell'Arch. Signoretti Marco – n. 17 del 11/08/2021 per € 2.585,72 della SPS- ANTISISMICA- n. 4 del 29/01/2021 per € 51.260,00 della DSD Costruzioni;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 240.493,76 dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Lorenzo Martire a Colle di Tora (RI);
3. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 53.977,56 (diconsi euro cinquantatremilanovecentosettantasette/56) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra lo Stato di Avanzamento Finale maturato, pari ad € 240.493,76, e gli acconti già versati, pari ad € 186.516,20;
4. di accreditare l'importo di € 53.977,56, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT32T0200814606000105165951;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
6. di prescrivere che la suddetta Diocesi dovrà trasmettere all'U.S.R. Lazio, a comprova della liquidazione dell'importo di € 53.977,56 relativo allo Stato di Avanzamento Finale in questione, le relative fatture quietanzate;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE

Ing. Wanda D'Ercole