

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01081 del 18/08/2020

Proposta n. 1089 del 12/08/2020

Oggetto:

Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione determinazione del contributo in favore di Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 17 particella 165 sub 1-4-5-6- (rif. ID 5675).-

Proponente:

Estensore	VARRONE MARIA IDA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. PERRONE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 17 particella 165 sub 1-4-5-6- (rif. ID 5675). -

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (LOPEZ CARMELA - BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3 - FG: 17 MAP: 165)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Condominio di fatto		Interni separati: S	
NOME/DENOMINAZIONE	LOPEZ CARMELA		LPZCML37L52H501R	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	MANCINI BRUNO ENRICO		MNCBNN45L09H282E	
	brunoenrico.mancini@ingpec.eu			
INDIRIZZO	BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 17 MAP: 165			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	eventicalamitosi@pec.unicredit.eu			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	120570060000076672020			
CUP	C25C20000140001			
CIG	NON RICHIESTO	INTERVENTO		Miglioram
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO		L3
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO		Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. WANDA D'ERCOLE, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 20 giugno 2019 in merito alla proroga dell'incarico ad interim, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone "Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";

- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO CHE:

in conformità a quanto previsto dalla citata ordinanza, è stata presentata dal professionista incaricato, per conto di **LOPEZ CARMELA - residente in VIA PRINCIPE EUGENIO 15 00185 ROMA (RM) - C.F. - L P Z C M L 3 7 L 5 2 H 5 0 1 R**, in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 63 particella 578 sub 4, a mezzo la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario, istanza prot. n **740784 del 19/09/2019 – Variante Prot. 256730 del 31/03/2020** concernente la richiesta di contributo con riferimento al medesimo edificio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 09/04/2019, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalla citata Ordinanza n.19/2017, in € **452.304,90 (quattrocentocinquantaduemilatrecentoquattro/90) IVA inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Di determinare il contributo concedibile per **la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione in LOPEZ CARMELA - residente in VIA PRINCIPE EUGENIO 15 00185 ROMA (RM) - C.F. - L P Z C M L 3 7 L 5 2 H 5 0 1 R, in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 63 particella 578 sub 4, a, in € 452.304,90 (quattrocentocinquantaduemilatrecentoquattro/90) IVA inclusa.**

L'importo di € **452.304,90 (quattrocentocinquantaduemilatrecentoquattro/90) IVA inclusa** sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario.

La liquidazione degli importi riferibili ai subalterni declinati nel paragrafo 4 della parte prima dell'esito istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è subordinata alla definizione degli adempimenti amministrativi ivi indicati.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di **Borbona** per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

ESITO ISTRUTTORIO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 19/2017 e s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Provincia: **Rieti**

Comune: **Borbona**

Località, Frazione, indirizzo: **Via Cagnano Amiterno, n. 3**

Richiedente: **Carmela Lopez** in qualità di **proprietario delegato**

Dati Catastali: Fg. **17** particella **165** sub **1-4-5-6**

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero istanza	Tipo istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057006-0000004351-2019	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res. >L0	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	19/09/2019 15:04:19	REGISTRATA DA PA	19/09/2019
12-057006-0000005313-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	07/10/2019 10:32:36	REGISTRATA DA PA	07/10/2019
12-057006-0000007308-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	24/02/2020 16:09:24	REGISTRATA DA PA	24/02/2020
12-057006-0000007667-2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res. >L0-variante	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	30/03/2020 18:15:24	REGISTRATA DA PA	31/03/2020
12-057006-0000007854-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	30/03/2020 18:24:40	REGISTRATA DA PA	31/03/2020
12-057006-0000008659-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	22/04/2020 16:36:32	REGISTRATA DA PA	22/04/2020
12-057006-0000008747-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	27/04/2020 17:06:26	REGISTRATA DA PA	27/04/2020
12-057006-0000009540-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	18/06/2020 16:04:22	REGISTRATA DA PA	18/06/2020
12-057006-0000009885-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	02/07/2020 15:38:38	REGISTRATA DA PA	02/07/2020
12-057006-0000009899-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	LOPEZ CARMELA	VIA CAGNANO AMITERNO N. 3	BORBONA	06/07/2020 19:05:21	REGISTRATA DA PA	07/07/2020

USR

ID istanza: **5675**

Prot.: **740784** del 19/09/2019 – Variante Prot. 256730 del 31/03/2020

Istruttore: **Nicola Argentieri**

Tipologia di intervento:

- Riparazione con rafforzamento locale
- Demolizione collabente
- Collabente vincolato
- Ripristino con miglioramento sismico**
- Adeguamento/Demolizione e ricostruzione

Destinazione e tipologia edificio:

- Residenziale**
- Prevalentemente residenziale
- Produttivo assimilabile a residenziale

Tipologia di richiesta:

- DL 189/2016 art. 12 (ordinaria)**
- DL 189/2016 art. 12-bis c.1
- DL 189/2016 art. 12-bis c.1-bis

Natura giuridica del soggetto legittimato:

- Singolo proprietario
- Comunione [singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari]
- Condominio di fatto**
- Condominio registrato
- Consorzio

A. CONTROLLO PRELIMINARE

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente è risultato legittimato alla richiesta di contributo.

È stata effettuata la verifica degli aventi diritto con le relative quote di proprietà e il loro corretto inserimento in R.C.R., i cui esiti sono riportati nella tabella in atti.

Le necessarie deleghe al richiedente sono state trasmesse tramite il portale informatico MUDE e protocollate al n. 794369 del 07/10/2019 e al n. 256730 del 31/03/2020.

Si precisa che il Sub. 1, in data 12/06/2020 ha subito una divisione come risulta dall'Atto Reg. Gen. n. 3467, n. Rep. 947/710 reperito in Conservatoria informatica. Pertanto, in fase di istruttoria, è stata aggiornata la sezione beneficiari all'interno della richiesta di contributo.

2. VERIFICA DEI DATI DELL'EDIFICIO

Scheda Aedes (ID n. 36573 del 27/11/2016) coerente con planimetria edificio (1*)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Ordinanza di inagibilità (n. 7250 del 27/12/2016)		
Zona rossa o zona perimetrata	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Condominio costituito	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

(1*) Il professionista con nota Prot. 658895 del 23/10/2018 ha richiesto l'aggravamento del danno e la Valutazione preventiva del Livello Operativo.

3. PRECEDENTI ISTANZE COLLEGATE

ID 4311 – Prot. 658895 del 23/10/2018 (O.C.S.R. n. 46/2018 – Richiesta Livello Operativo)

Il controllo preliminare è stato effettuato come risulta negli atti d'ufficio.

B. ACQUISIZIONE PARERI

Istruttoria di competenza comunale

IL COMUNE HA COMUNICATO:		SI	NO
a	la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento (**);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	l'esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'articolo 10 del decreto-legge;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c	la sussistenza di vincoli ambientali o paesaggistici e la conseguente necessità di acquisire il parere degli enti preposti al vincolo ovvero della Conferenza regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	l'esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e	l'esistenza di domande di sanatoria ancora non definite;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(2*) Il Comune di Borbona con sua nota Prot. 730 del 05/02/2020 acquisita al Prot. USR n. 104586 del 05/02/2020 ha comunicato che:

- a seguito di presentazione di SCIA in sanatoria prot. 348 e 349 del 17.01.2020, che **l'intervento risulta conforme in linea urbanistica ed edilizia**, e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio del titolo ai sensi dell'art. 20 e 22 del DPR 380/2001, fermi e fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 1-sexies commi 1 e 3, di competenza dell'USR e/o dell'Area Genio Civile;

- ai sensi del punto B) lettera a) delle <<Linee Guida>>, in conformità all'art. 2 DPR 31/2017, alla Tabella Allegato A, lettera A.2, visto l'art. 43 delle Norme di Attuazione del PRPR Lazio, che **non vi è la necessità di attivare la Conferenza regionale** di cui all'art. 16 del decreto-legge n.189/2016;
- che allo stato non sussistono elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto dell'intervento non finanziabile a norma dell'art. 10 della Legge;
- l'inesistenza in atti di procedimenti per abusi parziali o totali;
- **Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere effettuati gli adempimenti di cui al "Regolamento per il decoro Urbano" approvato con Deliberazione di CC n° 5/2019.**

Autorizzazione sismica

La necessaria autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 17/12/2019 protocollo n. 2019-0000744094, posizione n. 91207.

C. ISTRUTTORIA TECNICA

4. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO

È stato asseverato il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016. I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili al livello operativo **L3** indicato nell'allegato 1 all'Ordinanza CSR n. 28/2017.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

N. U.I.	SUB.	Superficie netta complessiva dell'immobile da richiesta:				
		Su (m ²) Abitativa	Su (m ²) Pertinenze Interne	Su (m ²) Pertinenze Esterne	Su (m ²) Parti Comuni	Su (m ²) Totale
1	1	87,94	18,18	0,00	0,00	106,12
2	4	52,63	20,31	0,00	0,00	72,94
3	5	69,56	18,16	0,00	0,00	87,72
4	6	67,82	22,41	0,00	0,00	90,23
Sup. Totale						357,01

N. U.I.	SUB.	Superficie netta complessiva dell'immobile da istruttoria:				
		Su (m ²) Abitativa	Su (m ²) Pertinenze Interne	Su (m ²) Pertinenze Esterne	Su (m ²) Parti Comuni	Su (m ²) Totale
1	1	87,04	18,18	0,00	0,00	105,22
2	4	52,63	19,61	0,00	0,00	72,24
3	5	69,56	17,21	0,00	0,00	86,77
4	6	67,82	22,41	0,00	0,00	90,23
Sup. Totale						354,46

(3*) Le superfici delle singole U.I. sono state ricalcolate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'OCSR n. 8/2016 e s.m.i.

Incrementi al Costo Parametrico

Tipo di incremento	%	Richiesto	Ammesso	Motivazioni
b) Interventi di efficientamento energetico su edifici classificati con livello operativo L1,L2,L3 che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi del 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente	10%	10%	10%	Vedi elaborato <i>ENE002_Relazione_Efficientamento_energetico</i>
e)2 Demolizione e il successivo trattamento che abbia interessato almeno il 20% e fino al 40% del volume totale dell'edificio	5%	5%	0%	NON AMMESSO: l'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione volontaria di cui all'art. 5, co. 11, dell'OCSR n. 19/2017 e s.m.i.
j)2 Edifici ubicati in aree poste ad una quota superiore a 700 metri ed inferiore a 1.000 metri	2%	2%	2%	Vedi elaborato <i>SIS017_PA_01_PERIZIA_ASSEVERATA</i>
Totale incrementi		17%	12%	

Richiesta SISMA BONUS: si no

6. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Affidamento lavori: con Prot. 536004 del 18/06/2020 e successive integrazioni Prot. 582570 del 02/07/2020 e Prot. 596448 del 07/07/2020 è stata comunicata la scelta dell'impresa affidataria dei lavori come risulta dal relativo verbale. L'impresa aggiudicataria, che ha offerto un ribasso pari al **0,80 %**, è la seguente:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	RINNOVO
GIORGI FRANCESCO IMPRESA EDILE <i>Impresa individuale</i>	P.IVA 00890100571 CODICE FISCALE GRGFNC77M29A345 H	LUIGI TROIANI 60 - 02010 BORBONA	RI	- Lavori - Interventi di immediata riparazione	07/03/2020	-

che ha richiesto il rinnovo dell'iscrizione come risulta dalla nota del Ministero dell'Interno trasmessa dal professionista incaricato con Prot. 596448 del 07/07/2020.

7. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI

Affidamento incarico: l'incarico è stato affidato al seguente professionista che risulta iscritto nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016:

- **in qualità di Progettista, Direttore lavori, Progettista strutture, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione e Professionista incaricato prestazioni specialistiche:**

NOME E COGNOME : Bruno Enrico Mancini PARTITA IVA : 00136960572 Codice fiscale: MNCBNN45L09H282E Categoria soggettiva: Professionista individuale Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Ingegneri Data di pubblicazione in elenco: 01/03/2017	Rieti (RI) - 02100 via/piazza Giotto 7 Telefono 0746496206	-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione -collaudo
--	---	--

Regime iva: forfettario ordinario

- **in qualità di Geologo:**

NOME E COGNOME : ROBERTO SERI PARTITA IVA : 00812680577 Codice fiscale: SRERRT64L25L117T Categoria soggettiva: Professionista associato Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Geologi Data di pubblicazione in elenco: 17/03/2017	Rieti (RI) - 02100 via/piazza della Chimica snc Telefono 0746221363	-relazione geologica
--	--	----------------------

Regime iva: forfettario ordinario

- **in qualità di Collaudatore:**

NOME E COGNOME : GIOVANNI MARIANANTONI PARTITA IVA : 00975390576 Codice fiscale: MRNGNN76R08H282N Categoria soggettiva: Professionista individuale Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Ingegneri Data di pubblicazione in elenco: 02/03/2017	Rieti (RI) - 02100 via/piazza Viscardi 11 Telefono 0746760941	-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -progettazione impiantistica -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione -collaudo -altre prestazioni
---	---	--

Regime iva: forfettario ordinario

8. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. **Voci verificate:**

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	129
n. lavorazioni campione:	13

Importo totale controllo:	222.603,10 €
Importo totale CME:	354.678,71 €
Peso del campione su totale CME:	63%

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	9.742,50 €	3%	0
Opere sulle strutture	269.409,67 €	74%	10
Finiture parti comuni	14.082,78 €	4%	1
Finiture interne	71.186,26 €	20%	3
Totale	364.421,21 €	100,00%	13

Analisi computo metrico

n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	esito verifica	importo			dettaglio
						richiesto	non ammesso	ammesso	
1	opere sulle strutture	campione	20	A01036	negativo	6.225,75 €	3.534,93 €	2.690,82 €	quantità
2	opere sulle strutture	campione	21	A05003.e	positivo	43.302,79 €	- €	43.302,79 €	
3	opere sulle strutture	campione	22	A05018	positivo	8.129,50 €	- €	8.129,50 €	
4	opere sulle strutture	campione	30	A05032	positivo	18.328,40 €	- €	18.328,40 €	
5	opere sulle strutture	campione	31	A05044	negativo	11.502,16 €	3.689,77 €	7.812,39 €	migliorie
6	opere sulle strutture	campione	33	A01022.b	negativo	1.184,91 €	94,68 €	1.090,23 €	quantità
7	opere sulle strutture	voce connessa	36	A09042.b	negativo	12.519,50 €	1.612,96 €	10.906,54 €	quantità
8	opere sulle strutture	campione	42	A01083.a	positivo	12.165,28 €	- €	12.165,28 €	
9	opere sulle strutture	campione	48	A10016.a	positivo	24.335,00 €	- €	24.335,00 €	
10	opere sulle strutture	voce connessa	45	A10014.b	positivo	7.022,00 €	- €	7.022,00 €	vedi note
11	opere sulle strutture	campione	54	A10005.b	positivo	15.194,60 €	- €	15.194,60 €	
12	opere sulle strutture	campione	55	A08015.b	positivo	25.019,20 €	- €	25.019,20 €	
13	finiture interne	campione	60	D07002.b	positivo	24.286,80 €	- €	24.286,80 €	
14	finiture parti comuni	campione	85	A14023.b	positivo	6.354,53 €	- €	6.354,53 €	
15	finiture interne	campione	87	A23003	positivo	858,00 €	- €	858,00 €	
16	finiture interne	campione	89	A15016.b	positivo	1.102,74 €	- €	1.102,74 €	
17	finiture interne	voce connessa	99	A23003	positivo	1.092,33 €	- €	1.092,33 €	
18	finiture interne	voce connessa	102	A15016.b	positivo	594,21 €	- €	594,21 €	
19	finiture interne	voce connessa	112	A23003	positivo	1.257,88 €	- €	1.257,88 €	
20	finiture interne	voce connessa	115	A15016.b	positivo	1.873,63 €	- €	1.873,63 €	
21	finiture interne	voce connessa	121	A23003	positivo	253,89 €	- €	253,89 €	
						222.603,10 €	8.932,34 €	213.670,76 €	

L'importo non ammesso per € 8.932,34 è riferito alle voci di computo:

- **Voce n. 20:** quantità rimodulata in quanto parte della lavorazione non può essere eseguita su una muratura che viene demolita (voce di computo n. 33) e successivamente ricostruita (voce di computo n. 36) come più precisamente indicato nell'elaborato *SIS019_S_02_interventi_strutturali.pdf*. Pertanto, la quantità ammessa a contributo è pari a 185,83 mq anziché 429,955 mq.
- **Voce n. 31:** quantità rimodulata in quanto la lavorazione comprende la spicconatura dell'intonaco già eseguita al piano secondo (U.S.1) con la lavorazione avente voce di computo n. 20-A01036. Pertanto, la quantità ammessa a contributo è pari a 160,09 mq anziché 235,70 mq.
- **Voce n. 33:** quantità rimodulata in quanto la superficie effettiva da demolire è pari a 134,43 mq anziché 146,105 mq come più precisamente indicato nell'elaborato *SIS019_S_02_interventi_strutturali.pdf*. Pertanto, la quantità ammessa a contributo è pari a 134,43 mq anziché 146,105 mq.
- **Voce n. 36:** connessa alla lavorazione avente voce di computo 33-A01022.b. La quantità viene ulteriormente rimodulata in quanto *le opere murarie vengono misurate "al vivo"* e quindi *sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1 mq* come indicato all'interno delle *"Avvertenze e norme per la misurazione cap. A09-OPERE MURARIE"* del Prezzario unico del cratere del Centro Italia (OCSR n. 58/2018). Pertanto, la quantità ammessa a contributo è pari a 127,19 mq anziché 134,43 mq.

- **Voce n. 45:** la seguente voce è stata riammessa a contributo a seguito della giustificazione tecnico/analitica trasmessa dal professionista incaricato con nota Prot. 536004 del 18/06/2020.

Finiture esclusive

U.I.	SUB.	RICHIESTE	DA ISTRUTTORIA
		Finiture esclusive (IVA esclusa)	Finiture esclusive (IVA esclusa)
1	1	6.424,05 €	19.066,34 €
2	4	436,49 €	11.200,05 €
3	5	6.804,69 €	19.433,88 €
4	6	9.195,60 €	21.485,99 €
Totali		22.860,83 €	71.186,26 €

(4*) Si precisa che, in fase di istruttoria la Macrocategoria impianti è stata accorpata alla Macrocategoria finiture interne in quanto trattasi di impianti afferenti ad uso esclusivo delle singole U.I.

9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
<i>Macrovoci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>			<i>IVA inclusa</i>	0,80%
Opere strutturali								
Indagini e prove	9.742,50 €	- €	9.742,50 €	9.742,50 €	22%	2.143,35 €	11.885,85 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	259.957,47 €	8.932,34 €	251.025,13 €	249.016,93 €	10%	24.901,69 €	273.918,62 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	9.452,20 €	- €	9.452,20 €	9.452,20 €	10%	945,22 €	10.397,42 €	
Importo totale opere strutturali	279.152,17 €	8.932,34 €	270.219,83 €	268.211,63 €		27.990,26 €	296.201,89 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	14.082,78 €	- €	14.082,78 €	13.970,12 €	10%	1.397,01 €	15.367,13 €	
Finiture interne uiu	71.186,26 €	- €	71.186,26 €	70.616,77 €	10%	7.061,68 €	77.678,45 €	
Importo totale finiture connesse	85.269,04 €	- €	85.269,04 €	84.586,89 €		8.458,69 €	93.045,58 €	
Importo totale dei lavori	364.421,21 €	8.932,34 €	355.488,87 €	352.798,52 €		36.448,95 €	389.247,47 €	
Spese tecniche								
Progetto Architettonico	24.980,27 €	601,96 €	24.378,31 €	24.378,31 €	22%	5.363,23 €	29.741,54 €	
Sicurezza progettazione	1.387,79 €	48,45 €	1.339,34 €	1.339,34 €	22%	294,65 €	1.633,99 €	
Sicurezza Esecuzione	2.775,59 €	65,68 €	2.709,91 €	2.709,91 €	22%	596,18 €	3.306,09 €	
Direzione Lavori architettonici	15.265,72 €	367,87 €	14.897,85 €	14.897,85 €	22%	3.277,53 €	18.175,38 €	
Collaudo	1.850,39 €	44,59 €	1.805,80 €	1.805,80 €	22%	397,28 €	2.203,08 €	
Sub totale spese tecniche	46.259,76 €	1.128,55 €	45.131,21 €	45.131,21 €		9.928,87 €	55.060,08 €	
Relazione geologica	5.203,93 €	127,55 €	5.076,38 €	5.076,38 €	22%	1.116,80 €	6.193,18 €	
Relazione ambientale	1.486,84 €	8,01 €	1.478,83 €	1.478,83 €	22%	325,34 €	1.804,17 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	6.690,77 €	135,56 €	6.555,21 €	6.555,21 €		1.442,15 €	7.997,36 €	
Spese tecniche totali	52.950,53 €	1.264,11 €	51.686,42 €	51.686,42 €		11.371,01 €	63.057,43 €	
TOTALI	417.371,74 €	10.196,45 €	407.175,29 €	404.484,94 €		47.819,96 €	452.304,90 €	

(5*) Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell'O.C.S.R. n. 12/2016 e s.m.i.

Contributo concedibile (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.

Determinazione del Contributo

Tipologia Residenziale

ID U.I.	Costo Convenzionale					Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa	Contributo concedibile IVA inclusa
	Scaglioni	Superficie	Costo parametrico	Incrementi	Costo Convenzionale per UIU IVA esclusa	Costo Convenzionale per UIU IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche			
	mq	€/mq	%	€	€	€	€	€	€	€	€
1	fino a 130 mq.	105,22	1250	12%	147.308,00 €						
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	12%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	950	12%	- €						
		105,22			147.308,00 €	164.297,62 €	20.805,19 €	111.206,33 €	132.011,52 €	132.011,52 €	- €
2	fino a 130 mq.	72,24	1250	12%	101.136,00 €						
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	12%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	950	12%	- €						
		72,24			101.136,00 €	112.800,42 €	12.221,49 €	76.349,98 €	88.571,48 €	88.571,48 €	- €
3	fino a 130 mq.	86,77	1250	12%	121.478,00 €						
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	12%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	950	12%	- €						
		86,77			121.478,00 €	135.488,54 €	21.206,25 €	91.706,65 €	112.912,89 €	112.912,89 €	- €
4	fino a 130 mq.	90,23	1250	12%	126.322,00 €						
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	12%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	950	12%	- €						
		90,23			126.322,00 €	140.891,22 €	23.445,51 €	95.363,50 €	118.809,01 €	118.809,01 €	- €
Totali	354,46			496.244,00 €	553.477,80 €	77.678,45 €	374.626,45 €	452.304,90 €	452.304,90 €	- €	452.304,90 €

10.CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **Costo dell'Intervento (CI) di € 452.304,90 (quattrocentocinquantaduemilatrecentoquattro/90) IVA inclusa** come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
Macrovoce	Imponibile	IVA		TOTALE
		aliquota	importo	
Indagini e prove	9.742,50 €	22%	2.143,35 €	11.885,85 €
Costo dell'intervento	343.056,02 €	10%	34.305,60 €	377.361,62 €
Spese tecniche	45.131,21 €	22%	9.928,87 €	55.060,08 €
Prestazioni specialistiche	6.555,21 €	22%	1.442,15 €	7.997,36 €
	404.484,94 €		47.819,96 €	452.304,90 €

Rieti, 07/08/2020

L'Istruttore
f.to Nicola Argentieri

Validato
f.to Giorgio Cortellesi

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (LOPEZ CARMELA - BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3 - FG: 17 MAP: 165)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Condominio di fatto				Interni separati: 5				
NOME/DENOMINAZIONE	LOPEZ CARMELA				LPZCML37L52H501R				
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	MANCINI BRUNO ENRICO				MNCBNN45L09H282E				
INDIRIZZO	brunoenrico.mancini@ingpec.eu								
INDIRIZZO	BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 17 MAP: 165								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	eventalamitosi@pec.unicredit.eu								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	120570060000076672020								
CUP	C25C2000140001								
CIG	NON RICHIESTO				INTERVENTO	Miglioram			
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO				LIVELLO OPERATIVO	L3			
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO				PROTOCOLLO	Numero / Anno			
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	
P.COMUNI	LOPEZ CARMELA	LPZCML37L52H501R	100%	100%	€ 374.626,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 374.626,45	
1	MANCINI MARIO	MNCMRA52P22H501X	100%	30%	€ 20.805,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.805,19	
2	MARCUCCI ANTONIA	MRCNTN30D62A981E	100%	20%	€ 12.221,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.221,49	
3	MARCUCCI ANTONELLA	MRCNNL62H61H501O	33%	24%	€ 7.068,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.068,75	
3	MARCUCCI ROBERTA	MRCRRT69A57H501V	33%	24%	€ 7.068,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.068,75	
3	MARCUCCI MARIA LUISA	MRCMLS58E53H501G	33%	24%	€ 7.068,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.068,75	
4	LOPEZ Carmela	LPZCML37L52H501R	50%	25%	€ 11.722,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.722,76	
4	LOPEZ MARIA LUISA	LPZMLS41E65H501E	50%	25%	€ 11.722,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.722,76	
			TOTALE	100%	€ 452.304,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.304,90	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO					PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
IMPORTO AMMESSO					€ 452.304,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.304,90	
QUOTA A CARICO TOTALE (*)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DI CUI DA RIMBORSARE					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO					€ 452.304,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.304,90	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
PROVE 1 SERI ROBERTO (SERI ROBERTO)	IT21N0306914603000000101515				€ 11.885,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.885,85	
IMPR GIORGI FRANCESCO IMPRESA EDILE (GIOR)	0				€ 377.361,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 377.361,62	
PROG REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO E	IT25L0344014600000000263600				€ 29.741,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.741,54	
SICP REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO E	IT25L0344014600000000263600				€ 1.633,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633,99	
SICE REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO E	IT25L0344014600000000263600				€ 3.306,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.306,09	
DLAV REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO E	IT25L0344014600000000263600				€ 18.175,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.175,38	
COLL MARIANANTONI GIOVANNI (MARIANANTO	IT10L0306914603100000047050				€ 2.203,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.203,08	
GEOL SERI ROBERTO (SERI ROBERTO)	IT21N0306914603000000101515				€ 6.193,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.193,18	
ALT 1 REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO E	IT25L0344014600000000263600				€ 1.804,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.804,17	
			TOTALE		€ 452.304,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.304,90	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
			TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PAGAMENTI PIANIFICATI									
	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
ANTICIPATO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SAL ZERO	0%	100%	20%	80%	€ 118.856,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.856,48	
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 81.784,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.784,15	
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 81.784,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.784,15	
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	30%	6%	€ 122.676,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.676,22	
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 47.203,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.203,90	
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 452.304,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.304,90	
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR	
1	MANCINI MARIO	MNCMRA52P22H501X	100%	30%	€ 111.206,33	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	MARCUCCI ANTONIA	MRCNTN30D62A981E	100%	20%	€ 76.349,98	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	MARCUCCI ANTONELLA	MRCNNL62H61H501O	33%	24%	€ 30.568,88	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	MARCUCCI ROBERTA	MRCRRT69A57H501V	33%	24%	€ 30.568,88	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	MARCUCCI MARIA LUISA	MRCMLS58E53H501G	33%	24%	€ 30.568,88	€ 0,00	€ 0,00	0	
4	LOPEZ Carmela	LPZCML37L52H501R	50%	25%	€ 47.681,75	€ 0,00	€ 0,00	0	
4	LOPEZ MARIA LUISA	LPZMLS41E65H501E	50%	25%	€ 47.681,75	€ 0,00	€ 0,00	0	
			TOTALE	100%	€ 374.626,45	€ 0,00	€ 0,00	0	
TABELLA B-BIS									
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA SALDARE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
			TOTALE		€ 0,00	€ 43.384,15	€ 408.920,75	€ 452.304,90	