UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

Aggiornamento 10 agosto 2022

REGIONE LAZIO



REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

Principali lavori pubblici in corso di attuazione

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE RIVODUTRI

OPERA: "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL'AREA DI PIAZZA BELVEDERE NELLA FRAZIONE DI APOLEGGIA" - COMUNE DI RIVODUTRI (RI)

SOGGETTO ATTUATORE: USR LAZIO

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 64/2018

€ 600.000,00

STATO AVANZAMENTO

Progetto Esecutivo Approvato – **Decreto A01515 del 23/06/2022**
in preparazione atti di gara lavori

vista della frazione di Apoleggia

Interventi previsti

- **Messa in sicurezza del muro del muro di contenimento della piazza contro il rischio di ribaltamento mediante una trave in c.a. alla sommità del muro e fasciatura in acciaio ancorata alla trave in c.a.;**
- **Realizzazione di una paratia di pali del diametro di 40 cm ad interasse di 1 metro con una trave di coronamento in c.a.;**
- **Realizzazione di drenaggio a monte della parete in calcestruzzo per regolare il deflusso delle acque meteoriche e realizzazione di alcuni pozzi drenanti per intercettare le eventuali acque in profondità sotto la piazza;**
- **Demolizione del muro a secco e ricostruzione dello stesso in c.a., rivestito in pietra risultante da demolizione.**
- **Realizzazione di nuova massicciata e di nuova pavimentazione della piazza e nuovi arredi urbani.**

REGIONE LAZIO

planimetria - posizione delle lesioni

Vista fotografica della piazza



Planimetria della piazza

Sezioni e viste fotografiche - stato attuale













Strutturale – stato futuro

prima fase dei lavori







Strutturale – stato futuro





Finiture e arredo urbano - stato futuro



MATERIALI

Pavimentazione travertino

Pavimentazione tipo getto di pietra serena bocciardata



ARREDO URBANO

Faretto da esterno

Panchina metallo da esterno

Armatura stradale LED

Dissuasore traffico

Cestino rifiuti urbani

LEGENDA

- Pavimentazione travertino a doppio formato
- Pavimentazione tipo getto di pietra serena bocciardata
- Faretto da esterno
- Panchina metallo da esterno
- Armatura stradale LED su struttura esistente
- Dissuasore traffico
- Cestino rifiuti urbani
- Alberi alto fusto
- Palo utenze telefoniche

Nella presente tavola sono contenute indicazioni di massima delle finiture e dell'arredo urbano come richiesto nel contratto di affidamento dell'incarico di progettazione di consolidamento strutturale della piazza .
In fase di esecuzione dei lavori gli arredi e le finiture nonchè la loro disposizione nell'ambito della piazza dovranno essere concordate con la Sovrintendenza in quanto è nel frattempo intervenuta la classificazione del bene come monumentale.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

OPERA: Scuola dell'infanzia Villaggio Santa Maria

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA N. 48-109

€ 652.700,00

STATO AVANZAMENTO

In approvazione progetto Definitivo

INTERVENTI PREVISTI

- **Demolizione e Ricostruzione.**

La superficie disponibile, consistente in 252 m2, sarà suddivisa con tramezzature in modo da realizzare i seguenti locali: n. 1 ingresso, n. 1 disimpegno, n. 2 aule, n. 1 locale mensa, n. 1 locale cucina, n. 1 locale tecnico, n. 2 locali ad uso ripostiglio, n. 1 WC docenti/personale con relativo antibagno, n. 1 WC per disabili con relativo antibagno, n. 1 WC alunni, per una superficie complessiva netta pari a 236,51 m2.

La struttura portante del nuovo fabbricato verrà realizzata tramite pannelli in X-LAM, di spessore pari a 10 cm, in legno di abete, del tipo GL24h.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

OPERA: Problematiche geomorfologiche lungo la strada comunale Lanserra

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA N. 109

€ 415.000,00

STATO AVANZAMENTO

In corso progettazione definitiva

INTERVENTI PREVISTI



Messa in sicurezza

Il progetto prevede la rimozione completa (piano viabile e scarpate) del rilevato stradale del tratto interessato e la bonifica dell'area di sedime mediante espurgo dei canali o collettori di scarico; la formazione di un nuovo rilevato stradale mediante idonei materiali posti in opera in strati separati da geotessili costituiti da fibre, ed il rifacimento del nuovo pavimento carrabile. Verranno ricostituite le scarpate e ricostruiti o comunque rimessi in pristino i sistemi di drenaggio e dei canali di scolo o irrigazione in modo da eliminare la formazione di accumuli di acqua ai piedi delle scarpate stesse.
Inoltre sul tratto interessato dal consolidamento è presenta una condotta in pressione che dovrà essere rimossa nelle fasi di scavo e ripristinata nell'attuale area di sedime. Anche la linea telefonica presente sulle scarpate dovrà essere sostituita per consentire la formazione del nuovo rilevato

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

OPERA: Bonifica dissesto idrogeologico strada di accesso a Rivodutri in località Le Ettie

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA N. 109

€ 120.000,00

STATO AVANZAMENTO

In corso progettazione esecutiva

INTERVENTI PREVISTI

Messa in sicurezza

L'area di intervento in loc. Le Ettie interessa le particelle nn. 79, 85 e 614 del Foglio n. 13 del Comune di Rivodutri e previa rimozione della vegetazione e del materiale superficiale scosceso sulla sede stradale si procederà alla stabilizzazione del versante con un muro di contenimento in calcestruzzo armato della lunghezza di ml 30,00 , altezza massima di 3,35 ml e fondazione caratterizzata da una piastra dello spessore di cm 40 e larghezza cm 240, sorretta da micropali posti ad interasse di 2,00 ml sfalsati del tipo tubfix 159,5x10 della lunghezza di ml 7,00.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE RIVODUTRI

OPERA: ATER e PRIVATI - Via Borgo Valle 15-16

Soggetto attuatore: ATER Rieti

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 109/2020

€ 798.727,45

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE RIVODUTRI

OPERA: Ripristino officiosità idraulica del canale di Santa Susanna

Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO – ORD. 7/2021 PNRR-PNC A3.1

€ 350.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN CORSO AFFIDAMENTO LAVORI

INTERVENTI PREVISTI

- Interventi di manutenzione e realizzazione percorso panoramico
- Realizzazione passerella pedonale
- Installazione stazione di monitoraggio ambientale
- Manutenzione organi di regolazione paratoie esistenti

REGIONE LAZIO

Stato attuale











Interventi previsti:







PLANIMETRIA PUNTO DI OSSERVAZIONE
scala 1:100



PARTICOLARI STACCIONATA RUSTICA
scala 1:25



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE RIVODUTRI

Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi

Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO – ORD N.7/2021 PNRR-PNC A3.1

€ 450.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN GARA LAVORI

INTERVENTI PREVISTI

L'intervento si propone di riqualificare e adeguare le vie di comunicazione del centro storico del Comune di Rivodutri in maniera da integrarle e renderle fruibili dal percorso ciclabile ai centri di interesse turistico, Ostello di Rivodutri, Museo dell'Agricoltura di Rivodutri, così da renderli funzionali ai bisogni dei turisti, attraverso:

- interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, attraverso la realizzazione di un marciapiede che collegherà il nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria con il centro abitato sito nelle immediate vicinanze della Sorgente di Santa Susanna;
- ripavimentazione di scala in centro storico con materiali idoneo e la messa in sicurezza della medesima (ringhiere, ostacoli per i d.a.) oltre alla segnaletica di riferimento per la razionalizzazione dei percorsi.

L'intervento prevede anche la manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del Rifugio "Casetta Micacchi".

Il rifugio *Casetta Micacchi*

La scala nel centro storico

Il marciapiede in Loc. Sorgente si Santa Susanna



REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

OPERA: Realizzazione di un centro logistico a villaggio Santa Maria, tramite la realizzazione di due nuove strutture polifunzionali

Soggetto Attuatore: USR LAZIO

IMPORTO FINANZIATO – ORD. N. 7/2021 PNRR-PNC A3.1

€ 1.250.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN GARA LAVORI

INTERVENTI PREVISTI

- Realizzazione di un centro polifunzionale
- Realizzazione di un centro informativo turistico



REGIONE LAZIO

CRITERI E SCELTE PROGETTUALI

Progettazione eco-orientata e sostenibile dal punto di vista ambientale, energetico, sociale ed economico.

E' stata considerata la **rapidità di costruzione** delle tecnologie individuate, la **riciclabilità** dei materiali, le alte **prestazioni energetiche**, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la facilità di **manutenzione** e la relazione della soluzione progettuale con **l'ambiente naturale**, con il paesaggio e con il **contesto**.

EDIFICIO POLIFUNZIONALE







Il centro polifunzionale si pone come elemento catalizzatore e punto di riferimento. Si sviluppa su un unico livello posto al piano terra su una superficie di circa 220 mq. La struttura portante è costituita da telai in calcestruzzo armato a cui si aggiungono due setti portanti in corrispondenza dell'ingesso principale. Particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione impiantistica e di risparmio energetico.

EDIFICIO CENTRO INFORMATIVO TURISTICO









L'edificio si compone di tre livelli: il piano terra destinato all'area informativa, il secondo da utilizzare per esposizione e la copertura praticabile è pensata per poter godere in totale libertà del paesaggio circostante. La struttura portante è costituita da setti murari in calcestruzzo armato e travi a spessore. Particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione impiantistica e di risparmio energetico.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI RIVODUTRI

OPERA: Manutenzione Straordinaria delle strade comunali

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA N. 6 PNRR-PNC A4.5

€ 375.200,00

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTI PREVISTI

- Sostituzione del manto di usura di alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto rilevato dai tecnici comunali o da segnalazioni da parte della Polizia Locale o dalla cittadinanza.
- Rimozione dello strato d'usura attuale e la ricostituzione dello stesso predisponendo le giuste pendenze stradali al fine di convogliare le acque meteoriche nelle corrette linee di deflusso.
- Rifacimento/sostituzione della segnaletica orizzontale e la collocazione di segnaletica verticale.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

RICOSTRUZIONE PRIVATA – COMUNE DI RIVODUTRI

REGIONE LAZIO


DANNO/ISTANZE
18
12
5
1
DANNO LIEVE
DANNO GRAVE

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE DANNI LIEVI



N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
12	4	4	4

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE DANNI GRAVI



1 pari al 100%

IN CORSO DI ESAME

N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
1	0	0	1

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE TOTALI



N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
13	4	4	5

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

CANTIERI

DANNI LIEVI



■ CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI ■ CANTIERI CONCLUSI

DANNI GRAVI

0 pari al
0%

■ CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI ■ CANTIERI CONCLUSI

TOTALI



	CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI	CANTIERI CONCLUSI
DANNI LIEVI	4	2
DANNI GRAVI	0	0
TOTALI	**4**	**2**

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

CONFERENZE REGIONALI – COMUNE DI RIVODUTRI

2017-2022



	2017-2018	2019	2020	2021	2022	TOT
POSITIVE	0	0	0	1	7	8
NEGATIVE	0	0	0	0	0	0
NULLE	0	0	0	0	0	0